

## Viemärihankkeen kustannus

Osuuskuntakokouksessa oli esittelyssä alustava menoselvitys hankkeesta. Hankkeen toteutuma on vielä päivittynyt tuosta vuosikokouksen ajankohdasta ja myös avustusten määrä on varmistunut. Hankkeesta on vielä toteuttamatta 4 liittymää, mitkä ovat tavoitteena saada valmiiksi tämän syksyn aikana. Kaupungilta on haettu ja saatu lisäavustus hankkeelle. Viemärikustannus per liittymä olisi tällä hetkellä siten 8.381,57 €.

TOTEUTUMA	1.9.2018	1 512 684,88
ARVIOITU LOPULLINEN TOTEUTUMA		1 563 408,00
AVUSTUS	ELY	280 750,00
AVUSTUS	MLI	390 852,00
AVUSTUS	MLI	110 000,00
VOKIN OSUUS		781 806,00
KIINTEISTÖJEN OMAT TYÖT		34 685,48
kiint. Laskutettavat		26 014,11
VESILIITTYMÄT		49 500,00
VESIHUOLLON		
VARMISTAMINEN		143 567,67
VIEMÄRIKUSTANNUS		528 038,74
LIITTYJIÄ	63,00	8 381,57 €

Päätettiin, että koska lainan lyhennykset alkavat, myös liittyjiltä perittävät lainaosuudet joudutaan laskuttamaan. Liittymissopimuksen mukainen kokonaiskustannusarvio oli 8.250 € per liittymä, josta liittymismaksuna liittymä maksoi 1.250 €. Sopimuksen mukaisesti lainaosuus on 7.000 € jonka mukaan aloitetaan lainaosuuslaskutukset. Hallitus toimittaa lopullisen menoselvityksen kaikille jäsenille, kun hanke on lopullisesti valmis ja avustuspäätös saatu. Menoselvityksen laatimisen jälkeen kiinteistö voi maksaa lainaosuutensa pois kerralla niin halutessaan. Lopullinen menoselvitys vahvistetaan ylimääräisessä kokouksessa tai vuoden 2019 vuosikokouksessa.